






























Оперативний щоквартальний звіт																															
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році																															
												(станом на 01.01.2021)																			
№ з/п	Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди)	Найменування робіт, товарів, послуг	Замовник проєкту	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата)	Нааявність договору на виконання робіт (зakupівні товари, послуги) (дата)	Сума проєкту (тис. грн)	Стан реалізації проєкту				Альтернативний звіт Команди (так/ні)																				
							Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг)		Профінансовано, тис.грн			Фотозвіт результату реалізації	11																		
									Факт	Економія				10																	
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11		12																
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація																															
1	№ 116 ВЗАЄМОДІЯ "Поліпшення умов Художньої школи №11, вул. Ю. Пасхаліна, 15а. Ярмащенко Юлія Олександрівна	Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; - придбання обладнання для потреб школи: рама багет, електричний обігрівач, двері вхідні.	Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	25.02.2020 затверджено календарний план	Договір № 57 від 22.04.2020 - ТОВ "КЕРС" (код 38321855); Договір №04-03/20 від 01.04.2020 - ФООП Бондар Я.А. (код 3089719005); Договір №53 від 03.04.2020 - ТОВ "НИКОЛЬ" (код 20148124)	53,800	Роботи виконано		51,200	2,600		Проєкт реалізовано																			
2	№ 172 Взаємодія: "Створення медіастудії в Центрі технічної творчості Ю. Пасхаліна, 15", вул. Ю. Пасхаліна, 15. Ярмащенко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: студійний мікрофон, фотокамера, об'єктив, фотоповішка, фотопринтер, набір студійного світла, софтбокс, Постійне LED світло, штатив, зонт, відбивач, відеокамера, фон, кріплення для фону, рюкзаки для фототехніки, сумка, стійка, ноутбук, світлотехніки, планшет для малювання піском.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№473 від 05.05.2020 - 5 400,00 грн (фотопринтер) ТОВ Фортекс; Дог.№1046 від 10.09.2020 - 54330,00 грн (ноутбук) ТОВ Пллар; Дог.№188 від 12.10.2020 - 10000,00 (мікрофон) ФСП Зильберштейн Р.Л.; Дог.№1299 від 09.11.2020 - 10596,00 грн (штанга - світлової планценти) ТОВ Папірус Універсал; Дог.№ 1363 від 17.11.2020 - 144546,00 грн (телевізори) ТОВ Фортекс; Дог.№ 1431 від 23.11.2020 - 20250,00 грн (фотопринтер) ТОВ Фортекс	663,120	Роботи виконано		661,162	1,958		Проєкт реалізовано																			

3	№ 173 Взаємодія: "Створення лабораторії "Розумний простір" Ю. Пасхаліна, 15", вул. Пасхаліна, 15. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: Витовщення УТОС, Ноутбук, 3D ПРИНТЕР Набір модулів датчиків, Мікроконтролер, Плата розширення для Мікроконтролера, Матерія плата, Raspberry Pi 3 Модель B+, Дисплей, Паяльна повітряна станція, Маршрутизатор-роутер, Блок живлення лабораторний, Флос	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№409 від 16.04.2020 73 340,00. ФОП Бебех М.В.; Дог.№832 від 07.08.2020 - 36 186,00 Дог.№831 від 07.08.2020 8676,00 Дог.№830 від 07.08.2020 - 2 004,00; Дог.№829 від 07.08.2020 24 306,00. Дог.№959 від 21.08.2020 - 4050,00 ФОП Мельниченко О.І.; Дог.№947 від 18.08.2020 44800,00 ФОП Уриваєва О.В.; Дог.№1049 від 10.09.2020 - 19950,00 ТОВ Літер	328,566	Роботи виконано	327,175	1,391		Проект реалізовано	
4	№ 176 ВЗАЄМОДІЯ: «ІНТЕРАКТИВНИЙ КОМПЛЕКС ДНЗ № 385», вул. Сормовська, 5. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: акустична система, два радіомікрофони на одній базі, монтажний комплект, інтерактивна дошка, проектор, ноутбук.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№1045 від 10.09.2020р. - 27990,00 грн (ноутбук) ТОВ Літер	110,556	Роботи виконано	106,956	3,600		Проект реалізовано	
5	№ 198 Мультимедійний комплекс для забезпечення сучасного освітнього процесу в ДНЗ (ясла-садку) № 148, вул. Вереснева, 5а. Плющ Катерина Сергіївна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: проектор, короткофокусний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук, звуковий комплект, кабель, настінне кріплення для проектора, радіосистема, проекційний екран.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	23.01.2020 затверджено календарний план	Дог.№932 від 14.08.2020р - 58 380,00 грн (45 986+12 394,00) (радіосистема, акустична система) ПП Союз; Дог.№1047 від 10.09.2020р. - 34380,00 грн (ноутбук) ТОВ Літер	201,408	Роботи виконано	185,829	15,579		Проект реалізовано	
6	№ 214 «Придбання музичного обладнання для Школи № 217», пров. Польський, 9. Тихий Роман Іванович	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: Акустична система, мікшерний пульти, ноутбук, стійка для акустичної системи, мікрофон, мікрофонна стійка, мікрофонний кабель та роз'єми, радіосистема.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	23.01.2020 затверджено календарний план	Дог.№508 від 18.05.2020р - 6 526,00 грн (настінна та привідна до музичних інструментів ПП Союз; Дог.№454 від 21.05.2020р - 5 734,00 грн (мережеве обладнання) ПП Союз; Дог.№924 від 14.08.2020р - 131 487,00 грн (122 720,00+8 767,00) (мікрофони, мікшерний пульти, акустична система, радіосистема) ПП Союз; Дог.№1040 від 10.09.2020р. - 18540,00 грн (ноутбук) ТОВ Літер	185,495	Роботи виконано	185,487	0,008		Проект реалізовано	




7	<p>№ 223 Спортивно-розвиваючий комплекс на території ДНЗ №696, вул. Бажана, 9 с. Кізеленко Марія Андріївна</p>	<p>1) Затвердження Календарного плану; 2) погодження кошторису проєкту (демонтаж старих конструкцій, улаштування штучного покриття); 3) погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozotto; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozotto та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт)</p> <p>1) Підготовка календарних планів проведення Гб та погодження їх з лідером Гб; 2) Придбання товарів та послуг, демонтаж старих та встановлення, монтаж спортивних та ігрових елементів.</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p>	<p>23.01.2020 затверджено календарний план</p>	<p>Дог. № 464 от 30.04.2020р. - 320 783,53 грн. Підрядник - ПП "АМАРАНТ" Дог. № 467 від 04.05.2020р. - 3 832,00 грн. Технагляд - ФОП Бігун В.А. Дог. № 1025 від 08.09.2020 ТОВ Дитячі та спортивні майданчики</p>	<p>1000,000</p>		<p>992,511</p>	<p>7,489</p>		<p>Проект реалізовано</p>																
8	<p>№ 230 Мультимедійне обладнання для актовної зали СЗШ №291, вул. Тростянецька, 19. Площ Катерина Сергіївна</p>	<p>1) Підготовка календарних планів проведення Гб та погодження їх з лідером Гб; 2) Придбання товарів: колонка акустична, пасивний мікшерний пульт, ноутбук, проєктор мобільний, екран для проєктора, мультимедійний кабель, мікрофонний, радіосистема, стабілізатор напруги, стабілізатор однофазовий релейний, кріплення проєктора, стійка для мікрофону, кабелі, вокальний мікрофон.</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p>	<p>23.01.2020 затверджено календарний план</p>	<p>Дог. №611 від 01.06.2020р - 2 400,00 грн (стійка для мікрофону) ПП Солю; Дог. №630 від 14.08.2020р - 53 151,00 грн (44 423,00+8 728,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема) ПП Солю; Дог. №1041 від 10.09.2020р. - 18540,00 грн (ноутбук) ТОВ Літер</p>	<p>229,800</p>	<p>Роботи виконано</p>	<p>187,941</p>	<p>41,859</p>		<p>Проект реалізовано</p>																
9	<p>№ 233 «Придбання музичного обладнання для ШДС Проліско», вул. Бориспільська, 51. Тихий Роман Іванович</p>	<p>1) Підготовка календарних планів проведення Гб та погодження їх з лідером Гб; 2) Придбання товарів: акустична система, мікшерний пульт, радіосистема, настінний тримач, комутаційний кабель, стійка для акустики.</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p>	<p>23.01.2020 затверджено календарний план</p>	<p>Договір № 579 від 01.06.2020 (858,00 грн) - мережеве обладнання, ПП Солю. Договір № 612 від 01.06.2020 (938,00 грн) - стійка під колонку, ПП Солю</p>	<p>139,488</p>	<p>Роботи виконано</p>	<p>134,031</p>	<p>5,457</p>		<p>Проект реалізовано</p>																

<p>№ 239 Модернізація актовї зали школи № 111, вул. Здобунівська, 76. Степаненко Юлія Валеріївна</p> <p>10</p>	<p>1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: акустична система, мікшерний пульт, проектор, проєкційний екран, ноутбук, фотоапарат, стійкі мікрофони, радіосистема, мікрофон, кабеля та роз'єми мікрофони, комплект приймач-передатч, кронштейн для проектора, штори для сцени, ролети на вікна, штатив.</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p>	<p>04.02.2020 затверджено календарний план</p>	<p>Дог.№1042 від 10.09.2020р. - 18540,00 грн (ноутбук) ТОВ Лігер</p>	<p>398,197</p>	<p>Роботи виконано</p>	<p>398,168</p>	<p>0,029</p>		<p>Проект реалізовано</p>																			
<p>№ 251 Модернізація медично-оздоровчого комплексу в ДНЗ № 367, вул. Санаторна, 5а. Площ Катерина Сергіївна</p> <p>11</p>	<p>1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (ремонт стелі, стін, підлоги, дверей, електромотажні та сантехнічні роботи); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт)</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p>	<p>23.01.2020 затверджено календарний план</p>	<p>Договір № 214 от 02.03.2020 - 284053,00 грн ТОВ "БГ "Енерготехсервіс"</p>	<p>287,733</p>	<p>Роботи виконано</p>	<p>284,849</p>	<p>2,884</p>		<p>Проект реалізовано</p>																			
<p>№ 263 Безпечне покриття та оснащення спортивного майданчика у ДНЗ № 634, вул. Рудиська, 63. Площ Катерина Сергіївна</p> <p>12</p>	<p>1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (улаштування штучного покриття, бортового камню по периметру); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт)</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p>	<p>23.01.2020 затверджено календарний план</p>	<p>Дог. №1018 от 10.09.2020 - 370773,12 грн. Підрядник - ПП "АМАРАНТ" Дог. №1090 від 18.09.2020р. - 4527,00 грн. Технагляч - ФОП Бігун В.А.</p>	<p>379,985</p>	<p>Роботи виконано</p>	<p>372,565</p>	<p>7,42</p>		<p>Проект реалізовано</p>																			
<p>№ 291 Встановлення ігрових елементів на дитячих майданчиках у ДНЗ №99, пров. Подільський, 5/1. Тихий Роман Іванович</p> <p>13</p>	<p>1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: дитяча лавка із столом "Равлик", гойдалка на пружині, пісочниця.</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p>	<p>23.01.2020 затверджено календарний план</p>	<p>Дог.№1021 від 08.09.2020р - 148000,00 грн (13390,00,00+134610,00) (ігрові та спортивні елементи) ТОВ Дитячі та спортивні майданчики</p>	<p>149,472</p>	<p>Роботи виконано</p>	<p>148,000</p>	<p>1,472</p>		<p>Проект реалізовано</p>																			



18	№ 463 ВЗАСМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 21», вул. Б.Гмирі, 2 г. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабелів з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Договір №498 від 18.05.2020 (3 952,00 грн) - частини та прилада до музичних інструментів. ПП Союз. Договір № 541 від 27.05.2020 (3 086,00 грн) - мережеве обладнання. ПП Союз	81,288	Роботи виконано	77,968	3,320	   	Проект реалізовано													
19	№ 470 ВЗАСМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 89», вул. Княжий затон, 17 г. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабелів з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№580 від 01.06.2020р - 2 257,00 грн (мережеве обладнання) ПП Союз; Дог.№613 від 01.06.2020р - 2 912,00 грн (частини та прилада до музичних інструментів) ПП Союз; Дог.№613 від 14.08.2020р - 61 432,00 грн (51 120,00+6 312,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Дог.№667 від 10.08.2020р - 12 850,00 грн (світловий прилад) ПП Союз.	81,288	Роботи виконано	79,471	1,817	   	Проект реалізовано													
20	№ 474 ВЗАСМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 126», вул. М.Баждана, 66. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабелів з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№492 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та прилада до музичних інструментів) ПП Союз; Дог.№555 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Союз; Дог.№605 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Дог.№687 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світловий прилад) ПП Союз.	81,288	Роботи виконано	77,968	3,320	   	Проект реалізовано													
21	№ 475 ВЗАСМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 132», вул. Б. Гмирі, 3 а. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабелів з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№578 від 01.06.2020р - 2 257,00 грн (мережеве обладнання) ПП Союз; Дог.№614 від 01.06.2020р - 2 912,00 грн (частини та прилада до музичних інструментів) ПП Союз; Дог.№614 від 14.08.2020р - 61 432,00 грн (51 120,00+6 312,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Дог.№668 від 10.08.2020р - 12 850,00 грн (світловий прилад) ПП Союз.	81,288	Роботи виконано	79,471	1,817	   	Проект реалізовано													
22	№ 476 ВЗАСМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 133», вул. Харківське шосе, 55б. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабелів з конекторами, тримач мікрофонний, кріплення для лампи, стяжки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№499 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (частини та прилада до музичних інструментів) ПП Союз; Дог.№518 від 27.05.2020р - 3 086,00 грн (мережеве обладнання) ПП Союз; Дог.№608 від 14.08.2020р - 60 630,00 грн (53 961,00+6 669,00) (мікрофони, мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Дог.№669 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світловий прилад) ПП Союз.	81,288	Роботи виконано	77,968	3,320	   	Проект реалізовано													



27	№ 493 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 314», вул. Драгоманова, 25а. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабелів з конекторами, тримач мікрофонний, кришка для лампи, навушники, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Догов. № 543 від 27.05.2020р. - 2 994,00 грн (нерезане обладнання) ПП Союз; Догов. № 617 від 01.06.2020р. - 2 912,00 грн (система та прилад до музичних інструментів) ПП Союз; Догов. № 299 від 14.08.2020р. - 603 478,00 грн (51 320,00 + 8 258,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Догов. № 865 від 10.08.2020р. - 10 300,00 грн (світловий прилад) ПП Союз.	81,288	Роботи виконано	79,688	1,600		Проект реалізовано																
29	№ 496 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 370», вул. С. Русової, 1В. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: радіосистема, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабелів з конекторами, тримач мікрофонний, кришка для лампи, мікшерний пульт, акустична система, радіосистема.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Догов. № 583 від 01.06.2020р. - 2 237,00 грн (нерезане обладнання) ПП Союз; Догов. № 618 від 01.06.2020р. - 2 912,00 грн (система та прилад до музичних інструментів) ПП Союз; Догов. № 516 від 14.08.2020р. - 61 452,00 грн (55 120,00 + 6 332,00) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Догов. № 870 від 10.08.2020р. - 12 850,00 грн (світловий прилад) ПП Союз.	81,288	Роботи виконано	79,471	1,817		Проект реалізовано																
30	№ 500 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 500 «Абетка», вул. О. Мішуги, 3Б. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабелів з конекторами, тримач мікрофонний, кришка для лампи, стижки до кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Догов. № 496 від 18.05.2020р. - 3 952,00 грн (система та прилад до музичних інструментів) ПП Союз; Догов. № 559 від 27.05.2020р. - 3 086,00 грн (нерезане обладнання) ПП Союз; Догов. № 309 від 14.08.2020р. - 60 830,00 грн (53 961,00 + 6 869,00) (мікрофон, мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Догов. № 861 від 10.08.2020р. - 10 300,00 грн (світловий прилад) ПП Союз.	81,288	Роботи виконано	77,968	3,320		Проект реалізовано																
31	№ 501 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 550», вул. П. Григоренко, 20 б. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабелів з конекторами, тримач мікрофонний, кришка для лампи, стижки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Догов. № 497 від 18.05.2020р. - 3 952,00 грн (система та прилад до музичних інструментів) ПП Союз; Догов. № 540 від 27.05.2020р. - 3 086,00 грн (нерезане обладнання) ПП Союз; Догов. № 310 від 14.08.2020р. - 60 830,00 грн (53 961,00 + 6 869,00) (мікрофон, мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Догов. № 862 від 10.08.2020р. - 10 300,00 грн (світловий прилад) ПП Союз.	81,288	Роботи виконано	77,968	3,320		Проект реалізовано																
32	№ 520 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 696», вул. М. Бакана, 9е. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофон, світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабелів з конекторами, тримач мікрофонний, кришка для лампи, стижки для кабелів, навушники, приймач до радіосистеми, мікшерний пульт, акустична система.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Догов. № 498 від 18.05.2020р. - 3 952,00 грн (система та прилад до музичних інструментів) ПП Союз; Догов. № 537 від 27.05.2020р. - 3 086,00 грн (нерезане обладнання) ПП Союз; Догов. № 307 від 14.08.2020р. - 60 830,00 грн (53 961,00 + 6 869,00) (мікрофон, мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Догов. № 859 від 10.08.2020р. - 10 300,00 грн (світловий прилад) ПП Союз.	81,288	Роботи виконано	77,968	3,320		Проект реалізовано																














43	№ 851 ВЗАСМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Ліцею «Наукова зміна», просп. П. Григоренка, 21В. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: мікрофони, світловий прилад, кабель мікрофонний з конекторами, пульт інфрачервоний ДУ, криплєння для лампи, вітрозхист для мікрофона, підсилювач, приймач радіосистеми, радіосистема	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№644 від 27.05.2020р - 3 870,00 грн (мережеве обладнання) ПП Союз; Дог.№621 від 01.06.2020р - 280,00 грн (криплєння для лампи) ПП Союз; Дог.№628 від 14.08.2020р - 69 825,00 грн (66 051,00+ 3 774,00) (мікрофон, підсилювач, приймач радіосистеми, радіосистема) ПП Союз; Дог.№866 від 10.08.2020р - 10 300,00 грн (світловий прилад) ПП Союз	85,262	Роботи виконано	84,275	0,987		Проект реалізовано											
44	№ 859 ВЗАСМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Гімназії № 290», вул. Ревуцького, 13 а. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабель мікрофонний з конекторами, тримач мікрофонний, криплєння для лампи, мікшерний пульт, акустична система	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№502 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (освітня та прилада до музичних інструментів) ПП Союз; Дог.№588 від 01.06.2020р - 988,00 грн (мережеве обладнання) ПП Союз; Дог.№923 від 14.08.2020р - 65 913,00 грн (мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Дог.№876 від 10.08.2020р - 13 124,00 грн (світловий прилад) ПП Союз	85,262	Роботи виконано	83,977	1,285		Проект реалізовано											
45	№ 867 ВЗАСМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Гімназії міжнародних відносин № 323», вул. О. Мішуги, 5. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: світловий прилад, стійка під колонку, стійка для мікрофона, кабель мікрофонний з конекторами, тримач мікрофонний, криплєння для лампи, мікшерний пульт, акустична система	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№03 від 18.05.2020р - 3 952,00 грн (освітня та прилада до музичних інструментів) ПП Союз; Дог.№588 від 01.06.2020р - 988,00 грн (мережеве обладнання) ПП Союз; Дог.№923 від 14.08.2020р - 65 913,00 грн (мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Дог.№877 від 10.08.2020р - 13 174,00 грн (світловий прилад) ПП Союз	85,262	Роботи виконано	84,567	0,695		Проект реалізовано											
46	№ 894 ВЗАСМОДІЯ: «Придбання мультимедійного обладнання для Школи № 289», вул. Славгородська, 14. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: комп'ютер, клавіатура, миша, інтернет-шлюзер, монітор, гарнітура, програмне забезпечення, БФП, комутатор.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№385 від 14.04.2020р. - 12000,00 грн. (Принтер БФП) - ТОВ "Фортесес"; Дог.№1050 від 10.09.2020р. - 67866,00 грн (45300,00+22566,00) (ноутбук) ТОВ Лігер	100,000	Роботи виконано	79,866	20,134		Проект реалізовано											
47	№ 898 ДНЗ №774- звукове та мультимедійне обладнання, вул.Вербицького, 9 в. Шемчук Олена Григорівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: цифрове піаніно, синтезатор, проектор, ноутбук, акустична система.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	23.01.2020 затверджено календарний план	Дог.№486 від 18.05.2020р. - 39 749,00 грн. (цифрове піаніно, синтезатор) ПП Союз; Дог.№1033 від 10.09.2020р. - 18540,00 грн (ноутбук) ТОВ Лігер	108,729	Роботи виконано	108,714	0,015		Проект реалізовано											

48	№ 899 ВЗАЄМОДІЯ: «Інтерактивний дзвоник для Школи № 289», вул. Славогородська, 14. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: Монитор нульовий класитг, сервер , системний блок, скриня (шафа), комутатор керування, розетка под RJ45, конектор, кабель UTP, каброб, Розподільчий короб монтажний, мікрофон, підсилювач мікшер для гучномовця, гучномовці настінні, монтажно-пусконаладжувальні роботи.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	24.02.2020 затверджено календарний план	Дог.№1044 від 10.09.2020р. - 18540,00 грн (ноутбук) TOB Лігтер	117,880	Роботи виконано	117,828	0,052		Проект реалізовано																		
49	№ 907 ДНЗ №242: звукове та мультимедійне обладнання, вул. Кошниця, 9А. Малюга Наталія Андріївна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: проектор, проекційний екран, потолочне кріплення, ноутбук, мультимедійна акустика	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	23.01.2020 затверджено календарний план	Дог.№1035 від 10.09.2020р. - 18540,00 грн (ноутбук) TOB Лігтер	84,000	Роботи виконано	82,980	1,020		Проект реалізовано																		
50	№ 1071 Комп'ютерний клас для школи № 111, вул. Здобувницька, 76. Бітокова Наталія Володимирівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: монітори, комп'ютерні миші, клавіатури, підсилювач wi-fi, роутер, БФП з картриджем, комутатор, комп'ютери, операційні системи, монтаж та встановлення комп'ютерних систем	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	04.02.2020 затверджено календарний план	Дог. №376 від 10.04.2020р. - 2140,00 грн. (Принтер БФП) - TOB "Фортес"; Дог. №530 від 21.05.2020р. - 143 234,00 грн. (25 650,00+117 884,00) TOB "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" (монітори, системний блок, миші, клавіатура, роутер)	264,596	Роботи виконано	264,375	0,221		Проект реалізовано																		
51	№ 1303 ДНЗ (ясла-садок) №240- звукове та мультимедійне обладнання, вул.Тросянецька, 8г. Голобородько Олена Анатоліївна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: проектор, проекційний екран, потолочне кріплення, ноутбук, мультимедійна акустика.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	27.01.2020 затверджено календарний план	Дог.№1036 від 10.09.2020р. - 18540,00 грн (ноутбук) TOB Лігтер	84,000	Роботи виконано	84,000	0,000		Проект реалізовано																		
52	№ 1310 «Придбання музичного обладнання для ДНЗ №779, вул.Тросянецька, 7 б. Сидорова Ірина Вікторівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: синтезатор, стійка під синтезатор, мікшерний пульт, радіосистема, мікрофона стійка, кабель з конекторами, ноутбук, подовжувач на катушки, акустична система.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	З автором проєкту немає зв'язку	Дог.№487 від 18.05.2020р. - 11 033,00 грн (Синтезатор) ПП Союз; Дог.№695 від 18.05.2020р. - 5 707,00 грн (Часина та провідка до музичних інструментів) ПП Союз; Дог.№696 від 01.06.2020р. - 1110,00 грн (мережеве обладнання) ПП Союз; Дог.№696 від 14.08.2020р. - 74 146,00 грн (73 133,00 + 013 000) (радіосистема, мікшерний пульт, акустична система) ПП Союз; Дог.№1018 від 10.09.2020р. - 18540,00 грн (ноутбук) TOB Лігтер	117,550	Роботи виконано	110,541	7,009		Проект реалізовано																		





62	<p>№ 1818 СУЧАСНА АКТОВА ЗАЛА В ШКОЛІ №303, вул. М.Драгоманова, 9а. Булах Валентин Володимирович</p>	<p>1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (ремонт стій); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт)</p> <p>1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: Кондиціонер, Набір (проектор+екран), Колонки</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p>	<p>13.02.2020 затверджено календарний план</p>	<p>Дог. № 1249 от 28.10.2020р. - 249 016,62 грн. Підрядник - ПП "АМАРАНТ" Договор №01-17-1386 від 17.11.2020р. - 3 446,40 грн. Товариств - КП "Київекспертгаз"</p> <p>Дог.№1170 від 12.10.2020 - 49880,00 ФОП Гуцула А.Б. Дог.№1171 від 12.10.2020 - 49876,00 ФОП Гуцула А.Б. Дог.№1172 від 12.10.2020 - 49876,00 ФОП Гуцула А.Б.</p>	<p>403,680</p>	<p>Роботи виконано</p>	<p>361,327</p>	<p>42,353</p>		<p>Проект реалізовано</p>																
63	<p>№ 1832 ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК ШКОЛИ №303, вул. О. Драгоманова, 9а. Булах Валентин Володимирович</p>	<p>1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (вашигування майданчику, встановлення загороджувального паркану); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт)</p> <p>1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: альпіанка, спортивний майданчик, сміттєнки, стовп + стільця шкільні, лавки, дерева – липа, кущі, квіти, чорнозему.</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p>	<p>10.02.2020 затверджено календарний план</p>	<p>Дог. № 1248 от 28.10.2020р. - 116 079,05 грн. Підрядник - ПП "АМАРАНТ"</p> <p>Дог №1338 від 13.11.2020 - 9000,00 грн ФОП Трояк С.В.; Дог №1364 від 16.11.2020 - 32500,00 грн ФОП Красножон Ю.М.; Дог №1366 від 16.11.2020 - 49950,00 грн ФОП Красножон Ю.М.; Дог №1367 від 16.11.2020 - 20090,00 грн ФОП Красножон Ю.М.; Дог №1368 від 16.11.2020 - 49950,00 грн (дальше не працює) ФОП Красножон Ю.М.; Дог №1369 від 17.11.2020 - 49980,00 грн ФОП Красножон Ю.М.; Дог №1370 від 17.11.2020 - 49950,00 грн ФОП Красножон Ю.М.; Дог №1371 від 17.11.2020 - 49950,00 грн ФОП Красножон Ю.М.; Дог №1372 від 17.11.2020 - 45000,00 грн ФОП Красножон Ю.М.;</p>	<p>554,400</p>	<p>Роботи виконано</p>	<p>553,066</p>	<p>1,334</p>		<p>Проект реалізовано</p>																
64	<p>№ 1875 Сучасне звукове та мультимедійне обладнання для школи № 316, вул. М.Бажана, 32 а. Сахно Віталій Сергійович</p>	<p>1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: комплект звукового обладнання, акустична система, мікшерний пульти, радіомікрофон, стійка для акустичної системи, проектор, інтерактивна дошка, ноутбук.</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p>	<p>27.01.2020 затверджено календарний план</p>	<p>Дог. №931 від 14.08.2020р. - 44 440,00 (мікшерний пульти, акустична система, радіосистема) ПП Солю; Дог. №1043 від 10.09.2020р. - 18540,00 грн (ноутбук) ТОВ Лігвр</p>	<p>110,400</p>	<p>Роботи виконано</p>	<p>108,310</p>	<p>2,090</p>		<p>Проект реалізовано</p>																

65	№ 2000 Evorank у гімназії Київська Русь, вул. Б.Гмирі, 2в. Маржан Ірина Володимирівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів та послуг: Тренінг з підготовки проєктів, публічних виступів та формування команди. Організація та проведення конкурсу проєктів у системі для електронного голосування. Закупівля товарів або послуг згідно бюджетів проєктів-переможців. Закупівля подарунків для винагород авторів-переможців. Інформаційна кампанія (фото, відеозапис, створення відеоролику історії конкурсу, друк та розповсюдження інформаційних листівок)	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	04.03.2020 затверджено календарний план	Дог.№1010 від 07.09.2020р - 20000 грн (рекламні послуги) ГО "Клуб Громадського Бюджету"; Дог.№1012 від 07.09.2020р - 20000 грн (організаційні послуги) ГО "Клуб Громадського Бюджету"; Дог.№1014 від 07.09.2020р - 7000 грн (навчальний семінар) ГО "Клуб Громадського Бюджету";	150,000	Роботи виконано	146,857	3,143		Проект реалізовано	
66	№ 2035 Evorank у школі № 105, вул. Симферопольська, 10. Маржан Ірина Володимирівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів та послуг: Тренінг з підготовки проєктів, публічних виступів та формування команди. Організація та проведення конкурсу проєктів у системі для електронного голосування. Закупівля товарів або послуг згідно бюджетів проєктів-переможців. Закупівля подарунків для винагород авторів-переможців. Інформаційна кампанія (фото, відеозапис, створення відеоролику історії конкурсу, друк та розповсюдження інформаційних листівок)	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	04.03.2020 затверджено календарний план	Дог.№1009 від 07.09.2020р - 20000 грн (рекламні послуги) ГО "Клуб Громадського Бюджету"; Дог.№1011 від 07.09.2020р - 20000 грн (організаційні послуги) ГО "Клуб Громадського Бюджету"; Дог.№1013 від 07.09.2020р - 7000 грн (навчальний семінар) ГО "Клуб Громадського Бюджету";	150,000	Роботи виконано	149,905	0,095		Проект реалізовано	
67	№ 2128 Оновлення внутрішнього дворуку ДНЗ №719, вул. Вербицького, 86. Дегтярєва Лариса Вікторівна	1) Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; 2) Придбання товарів: тротуарна плитки, скамейка садова, ґрунт, пруд садовий, камні декоративні, декоративна дерев'яна колодець, місток, млин, будиночок, садові фігури (Фіона, гіном, козак, рибак, конячка, курочка з циплітатами, пугішок, весла утки, равлик, фламінго, лелека, запис, баба Яга, гриби, іжає), рослини (гуся, яланка, гортезія, бересклет крилатий, барбарис, вейгела, аралярія, гвоздика, гравінат, горечавка)	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	22.01.2020 затверджено календарний план	Дог.№1023 від 08.09.2020р - 23000,00 грн (гойдалка для парку) ТОВ Дегтячі та спортивні майданчики	132,792	Роботи виконано	131,792	1		Проект реалізовано	
	<b>Всього:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12879,526</b>	<b>X</b>	<b>12582,975</b>	<b>296,551</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
1	№ 150 Доступний спорт для всіх, вул. Бориспільська, 38. вул. Бориспільська, 38. Беренєва Лариса Євгенівна	Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури закупівлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи.	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	10.02.2020 затверджено календарний план	Договір підряду № 102 від 14.04.2020 (129,09 грн) ТОВ "БК ПЛОС"	144,000	Роботи виконано	130,724	13,276		Проект реалізовано	
















4	№ 138 ВЗАСМОДІЯ: «Творча майстерня дітям у клубі за місцем проживання "Епада», вул. Поліська, 12. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro. Мольберти. Проектор. Екран. Стільці. Столи.Шафи	Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва	12.02.2020 затверджено календарний план	Договір № 17 від 02.04.2020 ТОВ "Епіцентр". Договір № 10 від 02.04.2020 Мебельна фабрика "Престіж". Договір № 21 від 02.04.2020 ТОВ АСАП-ПРО. Договір № 20 від 02.04.2020 ТОВ АСАП-ПРО.	162,120	Роботи виконано	156,075	6,045		Проект реалізовано	
<b>Всього:</b>		X	X	X	X	642,079	X	629,864	12,215	X	X	
1	№ 174 Взаємодія "Придбання мотокоси для ЖЕД-209, 208, 202". Харківське шосе, 51-а, вул. Волго-Донська, 74, вул. Вербицького, 16. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договору; 5) Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг).	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва	25.03.2020 затверджено календарний план		72,000	Неможливо реалізувати		72,000		Дарницького району м. Києва державною адміністрацією було підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про перерозподіл коштів бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік» в частині передачі видатків по реалізації проєкту з окремих бюджетних коштів КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" на розпорядження бюджетних коштів відведено до зауважень Антимонопольного комітету. Але розпорядження не прийнято враховуючи зміст бюджетного року.	
2	№ 1944 ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву Придбання обладнання для столярно-слесарних майстерень. вул. Вербицького, 16, Харківське шосе, 172-а. Пилипенко Євген Володимирович	1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договору; 5) Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг).	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва	Календарний план на стадії підписання		112,236	Неможливо реалізувати		112,236			
<b>Всього:</b>		X	X	X	X	184,236	X	0,000	184,236	X	X	
1	№ 1886 ВЗАСМОДІЯ: "Футбольний міні-турнір Дарницького району". вул. Ялтинська, 13. Ярмоленко Юлія Олександрівна	1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації;	Відділ молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	12.02.2020 затверджено календарний план		98,496	Неможливо реалізувати		98,496		Проведення турніру неможливе у зв'язку з карантинними заходами. Планується реалізація проєкту в 2021 році	
<b>Всього:</b>		x	X	X	X	98,496	X	0,000	98,496	X	X	
1	№ 1200 Освітлення вул. Колекторної, вул. Колекторна. Багнюк Олександр Миколайович	1) погодження з командою технічних вимог; 2) погодження календарного плану виконання проєкту; 3) укладання договору з підрядною організацією; 4) виконання робіт	Комунальне підприємство "Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста Києва	Календарний план на стадії підписання		360,000	Реалізовано частково. Реалізація проєкту буде продовжуватися у 2021 році	268,349	91,651		Поновлені технічні умови від КП "Київспецсаліто" та "РАТ ДТЕК Київській електромережі", на підставі яких виконано коригування проєкту із проведенням топозйомки. Продовження будівельних робіт планується в 2021 році	
<b>Всього:</b>		X	X	X	X	360,000	X	268,349	91,651	X	X	
<b>Разом по району:</b>		X	X	X	X	16 903,321	X	16 172,124	731,197	X	X	