

Інформація											
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2021 році											
(станом на 01.06.2021)											
№ з/п	Проект (№, назва, адреса реалізації, Команда)	Основні етапи реалізації проєкту	Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон)	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Сума проєкту (тис. грн)	Стан реалізації проєкту				
							Реалізовані етапи проєкту	Освоєно		Проблемні питання	
								тис.грн	%	Зі сторони замовника	Зі сторони Команди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація											
1	№ 82 ЩДС "ПРОЛІСОК"- заміна пісочниць, Малишева Інна Костянтинівна	Пісочниця з кришкою, монтаж, доставка	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту	Дог.№367 від 26.04.21р - 199200,00 грн (пісочниця) ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання";	200,000	Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-с, заключено договір. Розпочато початкові роботи				
2	№ 98 ДНЗ №99- облаштування ігрових майданчиків сучасними елементами, Малишева Інна Костянтинівна	Пісочниця з кришкою, стіл з стільцями, монтаж, доставка	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту	Дог.№359 від 26.04.21р - 142650,00 грн (пісочниця, стіл "мухомор") ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання"	144,000	Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-с, заключено договір. Проводяться підготовчі роботи				
3	№ 113 Затишний мікрорайон, Кізленко Марія Андріївна	Встановлення садових лавок, садових урн, декоративних парканів, піднавіси для сміттєвих баків	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту	Дог. ТОВ "Арт Інсайт" №8 від 02.04.2021 (985036 грн)	1000,000	Проведена спрощена закупівля UA-2021-02-17-012095-а. Укладено договір підряду. Отриманий експертний звіт. Проводяться підготовчі роботи				
4	№ 114 «Вирлиця», Кізленко Марія Андріївна	Демонтаж старого покриття, підготовчі роботи та покриття прибудинкової території бруківкою, встановлення бордюрів	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту	Дог. ТОВ "Арт Інсайт" №7 від 02.04.2021 (985471 грн)	1000,000	Проведена спрощена закупівля UA-2021-02-17-012208-а. Укладено договір підряду. Отриманий експертний звіт. Продовжуються роботи	530,834	53%		

5	№ 125 Безпечний район, Кізленко Марія Андріївна	Відеореєстратор, жорсткий диск, відеокамери, блок живлення, монтаж та підключення до системи відеонагляду	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проекту		1000,000					
6	№ 126 Забезпечення гідних умов навчання ДНЗ №696 та ДНЗ №59, Кізленко Марія Андріївна	Обклеювання стін шпалерами та фарбування, заміна дверей, сантехнічні роботи, придбання люстри, електроплініно, карнизи	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	28.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Дог. №172 від 09.03.2021 - 492 216,11 грн; ДУ №1 від 17.03.2021 - 491 677,19 грн. Підрядник - ТОВ "УКР ТЕТРИС БУД" Дог. № 206 від 16.03.2021 - 6 662,00 грн. Технагляд - ФОП Бишевець В.О. Дог.№193 від 09.03.2021 - 492 552,55 грн; ДУ №1 від 17.03.2021 - 490 942,36 грн. Підрядник - ТОВ "УКР ЛЕГО БУД" Дог.№ 021-Т/260 від 23.03.2021р.- 8 256,31 грн. Технагляд - КП "Кивекспертиза"	1000,000	Днз № 696 - процедура закупівлі відбулась UA-2021-02-18-006067-а. Заключено договір. Завершено роботи у музичній залі. Розпочато підготовчі роботи з облаштування стін сходових маршів. Днз № 59 - процедура закупівлі відбулась UA-2021-02-18-006026-а. Заклучено договір. Ведуться роботи та замовлення устаткування	406,869	41%		
7	№ 153 ШКОЛА №217- придбання спортивного інвентарю, Малишева Інна Костянтинівна	Мат Татамі, «Ласточкин хвост», монтаж, доставка	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Дог.№215 від 16.03.21р - 83160,00 грн (мат-татамі) ТОВ "ЕХОКОР"; Дог.№307 від 12.04.21р - 17450,00 грн (м'ячі, гантелі).	100,611	Проект реалізовано	100,610	100%		
8	№ 189 Харківське шосе, 62 "Встановлення дитячого майданчика", Юрченко Наталія Едуардівна	Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, пісочниця. Доставка та монтаж	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		144,000	Оголошена спрощена закупівля UA-2021-05-28-003881-б				

9	<p align="center">№ 274</p> <p>Мультимедійне та музичне обладнання для ЗДО №21, 790, 706, 270, 800 та Шкіл № 62, 280, 284, 305, 332, Графський Дмитро Петрович</p>	<p>Придбання інтерактивного комплексу та музичного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, конектори, мікрофони</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54</p>	<p>25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту</p>	<p>Дог. №236 від 17.03.21 - 6000,00 грн ПП "СОЛО"; Дог. №444 від 07.05.21 - 8256,00 грн; Дог. № 414 від 06.05.21 - 8258,00 грн; Дог. №440 від 11.05.21- 77800,00 грн ПП "СОЛО"; Дог. №415 від 06.05.21 - 8256,00 грн; Дог. №417 від 06.05.21- 69650,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог. №472 від 14.05.21 - 12500,00 грн ПП Солю; Дог. №413 від 06.05.21 - 8258,00 грн; Дог. 418 від 06.05.21 - 69650,00 грн ФОП Ретунський О.М.</p> <p>Дог. №471 від 14.05.21- 12500,00 грн ПП Солю; Дог. №419 від 06.05.21- 69650,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог. №470 від 14.05.21р - 12500,00 грн ПП Солю; Дог. №416 від 06.05.21- 71877,00 грн ФОП Ретунський О.М.</p>	<p align="center">1033,728</p>	<p>Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-с. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-30-007306-с . Оголошено закупівлю на порталі Prozorro, UA-2021-04-06-008582-а. Заключено договора та розпочато поставку товару</p>	<p align="center">121,300</p>	<p align="center">12%</p>		
10	<p align="center">№ 276</p> <p>Інтерактивні комплекси для ЗДО №126, 696, 113, 245, 809, Монтесорі; Гімназія Скандинавська та №323, Графський Дмитро Петрович</p>	<p>Придбання інтерактивного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, інтерактивні дошки</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54</p>	<p>25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту</p>	<p>Дог. №424 від 06.05.21 - 8258,50 грн; Дог. №420 від 06.05.21 - 8256,00 грн; Дог. №425 від 06.05.21- 8257,00 грн; Дог. №421 від 06.05.21 - 8257,00 грн; Дог. №426 від 06.05.21 - 8258,00 грн; Дог. №427 від 06.05.21 - 8258,50 грн; Дог. №422 від 06.05.21 - 8255,00 грн; Дог. №423 від 06.05.21 - 8257,00 грн ФОП Ретунський О.М.</p>	<p align="center">1008,000</p>	<p>Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-с. Заклучено договори та розпочато поставку товару</p>				
11	<p align="center">№ 287</p> <p>Влаштування дитячого майданчика в ЗДО №132, 370, 210, 100, 215, 290, 791, Гладіш Лідія Сергіївна</p>	<p>Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці. Доставка</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 65</p>	<p>29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту</p>	<p>Дог.№368 від 00.04.21р - 150260,00 грн (пісочниця, стіл "мухомор" для ЗДО №290); Дог.№360 від 26.04.21р - 119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №132); Дог.№370 від 21.04.21р - 119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №370); Дог.№361 від 26.04.21р - 119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №210); Дог.№362 від 26.04.21р - 119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №791); Дог.№369 від 00.04.21р - 199800,00 грн (пісочниця для ЗДО №100); Дог.№363 від 26.04.21р -164000,00 грн (пісочниця для ЗДО №215) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання</p>	<p align="center">1002,928</p>	<p>Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-с, заклучено договори, розпочато роботи</p>				

12	<p>№ 289 Облаштування спортивного простору в ЗДО № 6, 89, 787, 7, 138, 189 і Ліцей «Наукова зміна», Гладиш Лідія Сергіївна</p>	<p>Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці, тренажери</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54</p>	<p>29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту</p>	<p>Дог.№371 від 21.04.21р - 135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №6); Дог.№372 від 21.04.21р - 135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №7); Дог.№373 від 21.04.21р - 135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №89); Дог.№374 від 21.04.21р - 135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №189); Дог.№364 від 26.04.21р - 89400,00 грн (пісочниця для ЗДО №787); Дог.№365 від 26.04.21р -209300,00 грн (пісочниця для ЗДО №138); Дог.№375 від 21.04.21р - 160000,00 грн (вулечні тренажори для ліцею Наукова Зміна) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання</p>	<p>1007,704</p>	<p>Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-с , заключено договори, розпочато роботи</p>				
13	<p>№ 300 РЕВУЦЬКОГО №11Г-встановлення гімнастичного комплексу, Юрченко Наталія Едуардівна</p>	<p>Гімнастичний комплекс, карусель, лавка з фанерним сидінням</p>	<p>Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81</p>	<p>22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту</p>		<p>109,080</p>	<p>Оголошена спрощена закупівля UA-2021-05-28-003756-б</p>				
14	<p>№ 338 ГІМНАЗІЯ №267- придбання музичного обладнання, Пироженко Наталія Миколаївна</p>	<p>Радіосистеми, підсилювач, комп'ютер, колонки, акустичний кабель</p>	<p>Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54</p>	<p>26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту</p>	<p>Дог. №428 від 06.05.21 - 109251,00 грн ФОП Ретунський О.М.</p>	<p>145,800</p>	<p>Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-с та розпочато поставку товару</p>				
15	<p>№ 353 «Зробимо Дарницю сучасною», Гладиш Лідія Сергіївна</p>	<p>Гімастичні комплекси, проектор, ноутбук, надувний кіноекран, крісла-мішки, сонячне дерево з сонічними батареями, акустична система, мікшерний пульт, синтезатор, саксофон</p>	<p>Управління освіти Дарницької РДА. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 , Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва". Філіпська Людмила Дмитрівна 566 00 03, Відділ культури Дарницької РДА. Мельничук Наталія Юріївна 565 19 99</p>	<p>29.01.2021 (освіта) погоджено календарний план з автором громадського проекту; 12.02.2021 (культура) погоджено календарний план з автором громадського проекту 08.02.2021 (КП УЗН) погоджено календарний план з автором громадського проекту</p>	<p>Дог. №430 від 06.05.21 - 50048,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог.№439 від 11.05.21 - 170248,00 грн ПП Соло</p>	<p>1004,619</p>	<p>Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-с. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-30-007306-с, розпочато поставку товару</p>	<p>207,148</p>	<p>21%</p>		

16	№ 388 «Спорт для всіх - здоров'я для кожного», Сікалова Вікторія Юрїївна	Гімнастичні жими для грудей, для ніг. Доставка та монтаж	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №4 від 29.03.2021 - 127273,90 грн	154,176	Проведено спрощену закупівлю UA-2021-02-17-008011-а. Укладено договір підряду. Отриманий експертний звіт. Продовжуються роботи	127,273	83%		
17	№ 410 ДНЗ №678- встановлення спортивного майданчика, Малишева Інна Костянтинівна	Гімнастичні комплекси, лавка фанерна, доставка та монтаж	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Дог.№376 від 21.04.21р - 148400,00 грн (лави, лабірінт, гімнастичні комплекси для ЗДО №678) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання;	150,000	Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-с, заключено договір, розпочато підготовчі роботи				
18	№ 456 БібліоCity 309, Гайдукова Галина Михайлівна	Закупівля інтерактивного обладнання: планшети, диван, роутер, ролети, синтезатор	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Дог. №269 від 24.03.21 - 15456,00 грн ТОВ "ФОРТЕКС"; Дог. №438 від 11.05.21 - 10000,00 грн ПП Соло	455,160	Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-30-007306-с. Оголошено закупівлю на порталі Prozorro, UA-2021-04-28-000538-с. Проводиться робота	25,456	6%		
19	№ 462 Пам-трек школи № 309 на Позняках, Гайдукова Галина Михайлівна	Облаштування памп-треку на території школи № 309, виготовлення та монтажні роботи	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Дог.№517 від 24.05.21р - 440643,00 грн (кільцевий памп-трек) ФОП Марченко О.В.	451,205	Торги відбулися 05.05.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-04-15-003468-б. Заключено договір, розпочато підготовчі роботи				
20	№ 492 Відновлення дитячого майданчика "Втілення мрій", Лапшин Олександр Сергійович	Влаштування бетонного та гумового покриття, облаштування доріжок та встановлення пісочниці	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		399,000					
21	№ 497 Подвір'я щасливого дитинства вул. Чубинського, 4-А, Сікалова Вікторія Юрїївна	Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, гойдалка подвійна. Доставка та монтаж	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №3 від 29.03.2021 (98272,22 грн)	121,440	Проведено спрощену закупівлю UA-2021-02-17-008454-а. Укладено договір підряду. Отримано експертний звіт. Проводяться роботи по встановленню елементів дитячого майданчика	98,272	81%		

22	№ 600 Інформаційний центр - радіовузол у школі № 111, Степаненко Юлія Валеріївна	Закупівля обладнання для інформаційного центр-радіовузла, мікрофони, кабель акустичний, ноутбук. Монтаж та настройка	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Дог.№268 від 24.03.21 - 10998,00 грн ТОВ "ФОРТЕКС"; Дог. №429 від 06.05.21 - 233599,20 грн ТОВ "Сейлз Хаус"; Дог. №486 від 20.05.21 - 43044,00 грн ТОВ "Сейлз Хаус"	326,188	Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-с, ведуться роботи	54,042	17%		
23	№ 679 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №178- оновлення дитячого майданчику, Казьмірук Валентина Іванівна	Гірка велика, карусель, дитячий стілик, монтажні роботи	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		102,000	Оголошена спрощена закупівля UA-2021-05-28-003528-б				
24	№ 714 БОРИСПІЛЬСЬКА №28А- встановлення дитячого майданчика, Береснева Лариса Євгенівна	Карусель, ігровий комплекс, гойдалки, пісочниця	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		144,000	Оголошена спрощена закупівля UA-2021-05-28-003407-б				
25	№ 725 Облаштування майданчиків під сміттєві контейнери, Ткаченко Юлія Євгеніївна	Встановлення майданчика під сміттєві контейнери	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		100,000					
26	№ 751 Харківське шосе, 180/21 - благоустрій прибудинкової території, Ткаченко Юлія Євгеніївна	Встановлення металевого декоративного паркану	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		100,000	Проведена спрощена закупівля UA-2021-05-07-008673-б. Договір знаходиться на укладанні				
27	№ 775 Сімферопольська, 11- встановлення дитячого майданчика, Юрченко Наталія Едуардівна	Дитячий комплекс, лавка з фанерним сидінням, карусель	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		100,000	Оголошена спрощена закупівля UA-2021-05-28-003219-б				

28	№ 851 Харківське шосе 168А, 168Б благоустрій прибудинкової території, Наконечна Юлія Володимирівна	Знесення застарілих бетонних споруд, демонтаж, пісок, щербінка	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		102,000	Оголошена спрощена закупівля UA-2021-05-28-002951-б				
29	№ 871 Харківське шосе, 168А, 168Б облаштування канатного майданчика, Наконечна Юлія Володимирівна	Доставка конструкцій, канатний комплекс, монтаж	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		174,240	Оголошена спрощена закупівля UA-2021-05-27-009075-б				
30	№ 1142 Сучасний Актовий Зал ДНЗ 147, Хомутовська Юлія Григорівна	Сучасне обладнання в актовий зал. Набір музичних інструментів, інтерактивна підлога, ноутбук, синтезатор	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Дог. №431 від 06.05.21 - 9552,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог. №437 від 11.05.21 - 43016,00 грн ПП Соло	347,640	Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-с. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA- 2021-03-30-007306-с, розпочато постакку товару. Готуються документи для нових процедур закупівель	43,016	12%		
31	№ 1148 ООНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ ДНЗ №147, Хомутовська Юлія Григорівна	Встановлення сучасного дитячого майданчика, пісочниця, гойдалка, стіл, дитяча лавка	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Дог.№366 від 26.04.21р -449000,00 грн ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання	450,000	Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-с, заключено договір, проводяться підготовчі роботи				
32	№ 1259 Громадський простір у школі № 111, Степаненко Юлія Валеріївна	Капітальний ремонт приміщення актової зали школи, улаштування підвісної стелі, демонтаж дерев'яних стін, заміна електропроводки та освітлення	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Дог. № 217 от 15.03.2021р. - 942 542,00 грн.; Дог. №1 від 939 599,00 грн ТОВ "ЕСТЕТ-ПРОЕКТ" Дог. № 300 від 02.04.2021р. - 11 724,00 грн. Технагдяд - ФОП Бігун В.А.	1000,535	Процедура закупівлі відбулась UA-2021-02-19-010747-б. Договір заклучено. Завершені роботи по оздобленню стін та стелі, ведуться завершальні роботи підлоги	400,191	40%		

33	№ 1371 Сучасні актові зали в закладах освіти Харківського масиву, Дегтярьова Лариса Вікторівна	Оновлення та модернізація мультимедійного забезпечення актових залів. Акустичні системи, крісла, мікшерні пульти	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	23.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		1266,000	Торги відбулися на порталі Prozorro 24.05. 2021 UA-2021-04-28-000538-с. Підготовка договорів до заключення				
34	№ 1488 Декабристів, 8 - благоустрій прибудинкової території, Васильківський Петро Миколайович	Облаштування прибудинкової території, встановлення металевих парканів, садових лав та смітників, завезення ґрунту для висадки декоративних зелених насаджень	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	18.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		100,800					
35	№ 1493 Сучасна актова зала у школі №309, Гужол Антон Борисович	Закупівля проекторного обладнання, світлового обладнання, монтаж та настройка	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	24.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Дог. №442 від 07.05.21 - 276675,00 грн; Дог.№441 від 14.05.21р -198948,00 грн Українсько-Британське спільне підприємство "Комора"	1100,230	Торги відбулися на порталі Prozorro. UA-2021-03-27-003275-с, UA-2021-04-06-008582-а, UA-2021-04-28-000538-с				
36	№ 1499 СЗШ №314 - облаштування внутрішнього двору гімназії, Сальник Анатолій Сергійович	Облаштування внутрішнього двору гімназії, Тропуарна плитка, щебінь, пісок, цемент. Монтаж плитки	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54	05.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту		608,400	Підготовка предмета закупівлі: визначення класифікатора (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:2015), технічні вимоги до робіт				
37	№ 1570 Зручні умови для дітей Сікалова Вікторія Юріївна	Встановлення дитячого майданчика. Облаштування секції огорожі, ігрового комплексу, встановлення гойдалок	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81	16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проекту	Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №5 від 29.03.2021 (123104,81 грн)	155,550	Проведено спрощену закупівлю UA-2021-02-17-008715-а. Укладено договір підряду. Отриманий експертний звіт. Проводяться підготовчі роботи				
	Разом по району:		X		X	17809,034	X	2115,011			

2020 рік

1	<p align="center">№ 1886 ВЗАЄМОДІЯ: "Футбольний міні-турнір Дарницького району". вул. Ялтинська, 13. Ярмоленко Юлія Олександрівна</p>	<p>Міні-турнір: оренда футбольного поля, футбольні м'ячі, медалі</p>	<p>Відділ молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельниченко Марина Василівна 565 21 83</p>			98,496				<p>У зв'язку з введеними карантинними заходами міні-турнір було відтерміновано. Планується реалізацію у 2021 році</p>
2	<p align="center">№ 1200 Освітлення вул. Колекторної. вул. Колекторна. Багнюк Олексій Миколайович</p>	<p>Будівельно-монтажні та проєктні роботи</p>	<p>Комунальне підприємство "Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста Києва. Москвичов Олег Миколайович 566 86 79</p>		<p>дог. №24 від 16.12.2020 ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 268,349</p>	360,000				<p>Поновлені технічні умови від КП "Київськвітло" та ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", на підставі яких виконано коригування проєкту із проведенням топозйомки. Загальна кошториста вартість проєкту складає 2 542,349 тис.грн</p>
3	<p align="center">№ 174 Взаємодія "Придбання мотокоши для ЖЕД-209, 208, 202". Харківське шосе, 51-а, вул. Волго-Донська, 74, вул. Вербицького, 16. Ярмоленко Юлія Олександрівна</p>	<p>Підготовка тендерної документації; Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг)</p>	<p>Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва. Солодуха Андрій Миколайович 563 38 38</p>			72,000				
4	<p align="center">№ 1944 ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву Придбання обладнання для столярно-пліскарних майстерень. вул. Вербицького, 16, Харківське шосе, 172-а. Пилипенко Євген Володимирович</p>	<p>Підготовка тендерної документації; Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг)</p>	<p>Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва. Солодуха Андрій Миколайович 563 38 38</p>			112,236				